

永平寺町小中学校 耐震診断状況一覧

平成25年11月 1日現在

永平寺町教育委員会 学校教育課

【一覧表の見方は、以下の凡例をご覧ください】

○耐震診断

| 学校名 | 棟名 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 耐震基準 | 耐震補強工事の有無 | 耐震改修 | Is値 | | 備考 |
|-------|----|------|--------|---------------------|----|------|-----------|------|-----|-----|----|
| | | | 構造 | 面積(m ²) | 階数 | | | | 診断時 | 補強後 | |
| 〇〇小学校 | | | RC | | | 旧 | 有 | | | | |
| | | | S | | | 新 | 無 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- ・棟名…耐震診断業務を発注した際に使用した名称です。
- ・構造…RC 鉄筋コンクリート造
S 鉄骨造
- ・耐震基準…耐震診断を要するのは「旧耐震基準に適合」の建物に限ります。
「旧」…昭和56年以前に建築した校舎等で建築基準法上、旧耐震基準に適合したもの。
「新」…昭和57年以降に建築した校舎等で建築基準法上、新耐震基準に適合しているもの。
- ・耐震補強工事の有無…平成25年11月1日現在で、耐震補強工事の施工状況です。（耐震化率 100%）
「有」…耐震補強工事を行った棟
「無」…耐震補強工事を行わなくても耐震性を有する棟
「施工中」…現在耐震補強工事を行っている棟
- ・耐震改修…耐震補強工事の実施及び実施予定年度です。
- ・Is値…構造耐震指標のことで、建物の耐震性能を表す指標です。
0.3未満…大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が高い。
0.3以上0.6未満…大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性がある。
0.6以上…大規模な地震に対し、建物の倒壊又は崩壊の危険性が低い。

○耐力度調査

| 学校名 | 棟名 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 改築 | 耐力度 | 備考 |
|-------|----|------|--------|---------------------|----|----|-----|----|
| | | | 構造 | 面積(m ²) | 階数 | | | |
| 〇〇小学校 | | | | | | | | |

- ・改築…改築事業の実施年度です。

○耐震診断

| 学校名 | 棟名 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 耐震基準 | 耐震補強工事の有無 | 耐震改修 | Is値 | | 備考 |
|--------|---------------|--------|--------|---------------------|----|------|-----------|------|------|-------|---------|
| | | | 構造 | 面積(m ²) | 階数 | | | | 診断時 | 補強後 | |
| 松岡幼稚園 | 園舎 | S51. 1 | RC | 560 | 1 | 旧 | | | 1.15 | | |
| 吉野幼稚園 | 園舎 | S53.11 | RC | 315 | 1 | 旧 | | | 1.22 | | |
| 松岡小学校 | 北校舎 | S45. 3 | RC | 2,690 | 3 | 旧 | 有 | H18 | 0.36 | 0.87 | Dランク |
| | 南校舎 | S44. 3 | RC | 2,045 | 3 | 旧 | 無 | — | 0.47 | — | Bランク |
| | 東棟 | S45. 3 | RC | 511 | 3 | 旧 | 無 | — | 0.66 | — | Bランク |
| | 西棟 | S45. 3 | RC | 449 | 3 | 旧 | 無 | — | 0.52 | — | Bランク |
| 吉野小学校 | 普通校舎 | S49. 1 | RC | 1,542 | 2 | 旧 | 有 | H18 | 0.60 | 0.87 | Cランク |
| | 特別教室棟 | H13.12 | RC | 341 | 2 | 新 | | | | | |
| | 体育館 | S49. 1 | RC | 425 | 1 | 旧 | 無 | — | 0.68 | — | Bランク |
| 御陵小学校 | 普通校舎 | S47. 3 | RC | 1,391 | 2 | 旧 | 無 | — | 0.50 | — | Bランク |
| | 特別教室棟 | H12.11 | RC | 443 | 2 | 新 | | | | | |
| | 体育館 | H12. 3 | RC | 1,233 | 2 | 新 | | | | | |
| 志比小学校 | 普通教棟 | S40. 3 | RC | 2,176 | 3 | 旧 | 有 | H21 | 0.19 | 0.87 | Eランク |
| | 職員室、特別教室棟 | S55. 3 | RC | 958 | 3 | 旧 | 有 | H24 | 0.44 | 0.91 | Cランク |
| | 給食室、図工室棟 | S40. 3 | RC | 406 | 1 | 旧 | 有 | H25 | 0.44 | 0.866 | Cランク |
| | 体育館 | S40. 3 | RC | 837 | 2 | 旧 | 有 | H23 | 0.68 | 0.93 | Cランク |
| 志比南小学校 | 普通校舎棟 | S43.12 | RC | 721 | 3 | 旧 | 有 | H24 | 0.46 | 0.88 | Cランク |
| | 職員室、ランチルーム校舎棟 | S56.12 | RC | 1,006 | 3 | 旧 | 無 | — | 0.88 | — | A'ランク |
| | 便所・特別教室棟 | H25. 3 | RC | 92 | 2 | 新 | | | | | |
| | 体育館 | S44.12 | RC | 341 | 1 | 旧 | 有 | H23 | 0.50 | 1.07 | Cランク |
| 志比北小学校 | 職員室、普通校舎棟 | S43. 6 | RC | 605 | 2 | 旧 | 有 | H23 | 0.43 | 0.87 | Cランク |
| | 玄関、図工室校舎棟 | S44. 1 | RC | 262 | 1 | 旧 | 有 | H21 | 0.69 | 0.84 | 2階増築部撤去 |
| | 特別教室、ランチルーム棟 | S56.11 | RC | 1,061 | 3 | 旧 | 有 | H25 | 0.52 | 0.87 | Cランク |
| | 体育館 | S45. 3 | RC | 323 | 1 | 旧 | 有 | H21 | 0.00 | 0.95 | Eランク |
| 上志比小学校 | 普通教室棟 | S57. 7 | RC | 1,340 | 2 | 新 | | | | | |
| | 東渡り廊下 | S57. 7 | RC | 271 | 2 | 新 | | | | | |
| | 管理特別教室棟 | S57. 7 | RC | 2,123 | 3 | 新 | | | | | |
| | 体育館 | S56. 5 | S | 1,475 | 1 | 旧 | 有 | H21 | 0.24 | 0.79 | Eランク |

| 学校名 | 棟名 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 耐震基準 | 耐震補強工事の有無 | 耐震改修 | Is値 | | 備考 |
|--------|--------|--------|--------|---------------------|----|------|-----------|------|------|-------|------|
| | | | 構造 | 面積(m ²) | 階数 | | | | 診断時 | 補強後 | |
| 松岡中学校 | 管理特別教棟 | S50. 6 | RC | 959 | 4 | 旧 | 有 | H22 | 0.39 | 0.87 | Dランク |
| | 特別教棟 | S53.12 | RC | 1,438 | 4 | 旧 | 有 | H24 | 0.52 | 0.90 | Cランク |
| | 普通教棟 | S50. 3 | RC | 2,144 | 4 | 旧 | 有 | H25 | 0.56 | 0.92 | Cランク |
| | 体育館 | S53.12 | S | 2,380 | 3 | 旧 | 有 | H19 | 0.31 | 0.92 | Dランク |
| 永平寺中学校 | 校舎東棟 | S50. 3 | RC | 753 | 3 | 旧 | 有 | H22 | 0.37 | 0.866 | Dランク |
| | 校舎西棟 | S50. 7 | RC | 1,856 | 3 | 旧 | 有 | H22 | 0.49 | 0.88 | Dランク |
| | 管理棟 | S51. 4 | RC | 1,195 | 2 | 旧 | 有 | H24 | 0.71 | 1.09 | Cランク |
| | 武道場 | S53. 3 | RC | 380 | 2 | 旧 | 有 | H24 | 0.57 | 0.89 | Cランク |
| | 体育館 | S53. 3 | S | 1,599 | 2 | 旧 | 有 | H20 | 0.21 | 1.03 | Eランク |
| 上志比中学校 | 校舎 | S62. 3 | RC | 2,964 | 3 | 新 | | | | | |
| | 体育館 | H 1. 3 | RC | 1,262 | 2 | 新 | | | | | |

○耐力度調査

| 学校名 | 棟名 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 改築 | 耐力度 | 備考 |
|-------|-----|--------|--------|---------------------|----|--------|-------|---------|
| | | | 構造 | 面積(m ²) | 階数 | | | |
| 松岡小学校 | 体育館 | S38. 3 | RC | 2,234 | 2 | H21・22 | 4,212 | H22.8完成 |